＜設備概要＞　型式　RK-MDB-63B型
焼却方式　サイクロン型焼却炉
構造　竪円筒型

＜廃棄物焼却炉＞
（1）処分した廃棄物の各月ごとの数量（t／月）及び種類

2025年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
汚泥（ﾍﾟｰﾊﾟｰｽﾗｯｼﾞ）	2,681	3,123											5,804	2,902
受入れた汚泥（ﾍﾟｰﾊﾟｰｽﾗｯｼﾞ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	2,681	3,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,804	484

(2) 排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

除去した日	備　　考
2025/5/5	スクラバー内掃除
2025/5/6	熱交換器灰詰り除去

(3) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回／年）、ばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素および窒素酸化物）（1回／6ヶ月）

項　目	単位	採取日	測定日	結果	採取日	測定日	結果
ダイオキシン類	ng-TEQ/m^3	2024/11/29	2024/11/29	0.0085			
硫黄酸化物	m^3_N/h	2025/3/31	2025/3/31	0.087未満	2024/9/5	2024/9/5	0.091未満
窒素酸化物	ppm	2025/3/31	2025/3/31	29	2024/9/5	2024/9/5	18
ばいじん	g/m^3_N	2025/3/31	2025/3/31	0.01未満	2024/9/5	2024/9/5	0.01未満
塩化水素	mg/m^3_N	2025/3/31	2025/3/31	10未満	2024/9/5	2024/9/5	11未満

（4）維持管理基準遵守状況
平均値は以下のとおりですが、チャート紙記録は当社に来て頂ければお見せ致します。
燃焼温度　900℃±100℃
CO濃度　70ppm
集塵機入口温度　150℃±20℃